



### 磁磚工程

| 檢查細項          | 檢查結果 | 缺失情形 | 改善意見 | 改善狀況 | 改善結果 |
|---------------|------|------|------|------|------|
| 磁磚的平整度，沒有高低不平 |      |      |      |      |      |
| 磁磚沒有貼歪        |      |      |      |      |      |
| 磁磚縫隙大小一樣      |      |      |      |      |      |
| 磁磚沒有缺角破損      |      |      |      |      |      |
| 磁磚沒有裂痕        |      |      |      |      |      |
| 磁磚有洩水坡度       |      |      |      |      |      |
| 磁磚水平、垂直線對齊    |      |      |      |      |      |
| 磁磚溝縫有做抹縫處理    |      |      |      |      |      |
| 輕敲地磚，確認地磚沒有空心 |      |      |      |      |      |
| 浴室地磚具止滑效果     |      |      |      |      |      |