



水電工程

檢查細項	檢查結果	缺失情形	改善意見	改善狀況	改善結果
管線與設計圖相符(最好在施工中驗收)					
開關形式與設計圖符合					
插座位置、數目與設計圖符合					
水管配置與設計圖符合					
空調設備與設計圖符合					
看得到灑水頭、煙霧偵測器、急救按鈕等安全設備					
電燈會亮					
插座開關測試，確認有電					
水管管路暢通，沒有漏水(開關水龍頭以測試)					
開水測試浴室、陽台等排水孔沒有阻塞					
開水測試廚房水槽水管暢通					
馬桶管路暢通					
抽油煙機可以啟動					
空調排水系統不會漏水(冷氣開久一點，以測試有無漏水)					
電視線路與設計圖符合					
電話線路與設計圖符合					
電視、電話線路測試					